СОГЛАСОВАНО:
Директор
ООО «Енисейтеплоком»
Левчук И. С.
« » 2005

УТВЕРЖДАЮ
Директор
МАУ ЦРФКиС г. Енисейска
Егоренко И. А.
« 18 » апреля 2025

План подготовки к отопительному периоду 2025-2026 годы.

В соответствии с Приказом Минэнерго России №2234от 13.11.2024

1. Общие сведения об организации			Примечания
№	Наименование	Сведения	
1.	Наименование организации (краткое, полное)	МАУ «ЦРФКиС» г. Енисейска Муниципальное автономное учреждение «Центр развития физической культуры и спорта» города Енисейска	
2.	Наименование объекта	ФСЦ «Юбилейный»	
3.	Адрес объекта	г. Енисейск, ул. Куйбышева, 43 А	
4.	Год постройки	2017	
5.	Общая площадь здания\отапливаемая площадь	2727,9\ 2727,9	
6.	Теплоснабжающая организация	ООО «Енисейтеплоком»	
7.	Наличие подвала	не имеется	
8.	Наличие элеватора\теплового пункта	узел тепловой энергии	
9.	Система отопления	двухтрубная	
10.	система ГВС	отсутствует	
11.	Материал трубопровода системы отопления	металлические	

2. Анализ прохождения трех прошлых отопительных периодов			
№	Период	Начало/Завершение	Примечания
2.1.	Начало отопительного сезона	2021-2022	15.09.2021 234 дня
		2022-2023	15.09.2022 279 дней
		2023-2024	15.09.2023 265 дней
2.2.	Завершение отопительного сезона	2021-2022	16.05.2022
		2022-2023	21.05.2023
		2023-2024	16.05.2024
2.3.	Погодные условия	2021-2022	-4,4°C
		2022-2023	-5,7°C
		2023-2024	-5,3°C
2.4.	Объем потребленной тепловой энергии в отопительный период	2021-2022	221 166 Гкал
		2022-2023	185 165 Гкал
		2023-2024	191 161 Гкал
2.5.	Особенности функционирования объектов теплоснабжения и их оборудования		

И. В. Егоренко

	2021-2022	в штатном режиме	
	2022-2023	в штатном режиме	
	2023-2024	в штатном режиме	
3. Мероприятия организационного характера			
№ п/п	Перечень мероприятий	Срок выполнения	Исполнитель
1.	Проверка состояния трубопровода, регулирующей и запорной арматуры, устранения неисправностей, если возникли. Проверка контрольно-измерительных приборов	июнь	ИП Самчугов С. М. зав.хоз Пахотникова И. Н. Бабинов М. В.
2.	Проверка работоспособности регулирующих клапанов (визуально)	июнь - август	Пахотникова И. Н. Бабинов М. В.
3.	Профилактический осмотр и проверка внутренних теплосетей, водопроводных сетей	09.06.2025	ИП Самчугов С. М. Бабинов М. В.
4.	Осмотр проверка узла тепловой энергии	25.07.2025	ИП Самчугов С. М.
5.	Восстановление тепловой изоляции на трубопроводах, если потребуется	26.05.2025	Бабинов М. В.
6.	Испытание теплового пункта и системы теплоснабжения на плотность и прочность совместно с представителем единой теплоснабжающей организацией	09.06.2025	ИП Самчугов С. М. Бабинов М. В. представитель теплоснабжающей организации
7.	Промывка и опресовка тепловых пунктов и систем	09.06.2025	ИП Самчугов С. М. с представителем теплоснабжающей организации
8.	Проверка технической готовности тепловых установок к отопительному сезону и получение актов	29.07.2025	ИП Самчугов С. М. с представителем теплоснабжающей организации
9.	Замена уплотнительных резинок на дверях и окон здания	июнь	Бабинов М. В.
10	провести испытания на плотность и прочность тепловых энергоустановок, трубопроводы тепловых сетей	09.06.2025	ИП Самчугов С. М. с представителем теплоснабжающей организации
4. Перечень документов, оформленных в ходе подготовки к отопительному сезону			
1.	Заключение договора с теплоснабжающей организацией, предоставление копии договоров теплоснабжения	август	Директор МАУ «ЦРФКиС» г. Енисейска, теплоснабжающая организация
2.	Подготовить проектную документацию по тепло потребляющим установкам	июнь	зав.хоз Пахотникова И. Н.
3.	Запросить акты сверки на тепловую энергию	июль	бухгалтерия

			теплоснабжающая организация
4.	Разработка и утверждение эксплуатационной инструкции	май	директор Егоренко И. А. зав.хоз Пахотникова И. Н.
5.	Выписка из штатного расписания о наличии персонала, осуществляющего эксплуатационную и аварийную служб.	Июнь	Документовед Пахотникова И. Н.
6.	Акты осмотра и проверок по тепло потребляющим установкам, узла учета и контрольно-измерительных приборов.	июнь - август	ИП Самчугов